

# 国网山东省电力公司青岛供电公司山东青岛胶州王珠 110 千伏

## 输变电工程竣工环境保护验收工作组意见

2026 年 3 月 30 日，国网山东省电力公司青岛供电公司按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求，组织召开了山东青岛胶州王珠 110 千伏输变电工程竣工环境保护验收会议。参加会议的有：建设单位国网山东省电力公司青岛供电公司，设计单位南瑞工程技术有限公司，施工单位青岛电气工程安装有限公司，监理单位山东广大工程咨询有限公司，验收调查单位山东省环科院环境检测有限公司，检测单位山东华瑞兴环保科技有限公司及 3 位技术专家，会议成立了验收工作组（名单附后）。

会议听取了建设单位关于工程建设和环境保护实施情况的汇报、验收调查单位关于工程竣工环境保护验收调查情况的汇报，并审阅了相关资料。经认真讨论、审议，形成验收工作组意见如下：

### 一、工程建设基本情况

山东青岛胶州王珠 110 千伏输变电工程包括王珠 110kV 变电站、110kV 胶寨线、110kV 官珠线。

王珠 110kV 变电站位于山东省青岛市胶州市胶莱街道冲角埠村北 600m，G309 以北，王珠河以南。变电站本期建设 2 台 63MVA 主变，主变户外布置，110kV 配电装置户内 GIS，110kV 出线 2 回，10kV 出线 24 回。

输电线路全线位于青岛市胶州市境内。新建 110kV 线路路径全长 18.154km，其中架空线路路径长 15.264km（其中双回架空单侧挂线 7.77km，双回架空 2.116km，利用现有双回杆塔单侧挂线 5.378km），电缆线路路径

长 2.89km（单回电缆 0.9km，双回电缆 0.08km，利用现有电缆通道敷设单回电缆 1.91km）。

## 二、工程变动情况

根据《输变电建设项目重大变动清单（试行）》（环办辐射〔2016〕84号），本工程变动属于一般变动。

## 三、环境保护设施/措施落实情况

本工程按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，落实了污染防治和生态保护措施。

## 四、工程建设对环境的影响

本工程采取了有效的生态保护措施，生态恢复状况良好；变电站及输电线路电磁环境、噪声检测值均符合相关标准要求；变电站巡检人员生活污水经站内化粪池处理后，定期清掏外运；固体废物妥善处置，对环境影响较小；输电线路运行期不产生废水和固体废物，对环境无影响；已制定突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

## 五、验收结论

山东青岛胶州王珠 110 千伏输变电工程环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收调查报告表符合相关技术规范，验收检测结果满足相关标准要求，同意通过竣工环境保护验收，验收合格。

## 六、建议

进一步加强运行期环境管理，做好公众科普宣传和环境监测工作。

验收工作组

2026 年 3 月 30 日

## 山东青岛胶州王珠 110 千伏输变电工程竣工环境保护验收工作组名单

验收工作组	机 构	姓 名	单 位	职务/职称	签 名
组 长	建设单位	杨继超	国网山东省电力公司青岛供电公司	建设部高工	杨继超
成 员	技术专家	陈婷	山东省核与辐射安全监测中心	高工	陈婷
		屈加燕	山东省核与辐射安全监测中心	高工	屈加燕
		谢连科	山东中实易通集团有限公司	正高	谢连科
	调查表 编制单位	刘翠翠	山东省环科院环境检测有限公司	工程师	刘翠翠
	检测单位	黄文洁	山东华瑞兴环保科技有限公司	专工	黄文洁
	环境保护设施 设计单位	纪小冬	南瑞工程技术有限公司	设总	纪小冬
	环境保护设施 施工单位	李明	青岛电气工程安装有限公司	项目总工	李明
	环境保护设施 监理单位	朱恒超	山东广大工程咨询有限公司	工程师	朱恒超